BRUHATH BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

FORMATE -01

EXTENSION OF THE TENDER PERIOD PROPOSAL FOR THE CONTRACT WORK WHICH DID NOT COMPLETED WITH IN DUR DATE

Sl No	Description	Details
1	Name of the Work	Improvements to Concrete roads in Gatepalya Shettyhalli in Ward No.12, Shettyhalli Sub Divison
2	Estimated cost and Technical Sanction No and Date	Rs.75.00 Lakhs EE/DD/TS/85/19-20 Dt: 28.08.2020
3	Amount of Tender	Rs.75.00 Lakhs
4	Job Code No	012-20-000039
5	Name & Address of the contractor	M/S KRIDL
6	Agreement No & Date	EE/DD/AGR/596/19-20 Date: 28.03.2020
7	No & Date Under which the work order has been issued	EE/DD/WO/596/19-20 Date: 28.03.2020
8	Time limit Originally fixed for completion of time	90 Days
9	Date of application of contractor requesting for extension	10.12.2020
10	Date of receipt of application in Sub Division	10.12.2020
11	Weather time extended	-
12	Due date of Starting the work	28.03.2020
13	Due date of Completion of the work	28.06.2020
14	Actual Date of Completion of the work	18.12.2020
15	Progress achieved during first extension	-
16	Time extension period applied for	28.06.2020 to 18.12.2020
17	No of Days	170 days
18	Time Extension Recommended	Due to Covid-19 crisis recommened for without penalty

Recommended for delay period

E.E. (D.D.) 20/01/2021

Scanned with CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 25

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ರವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

1.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು :	Improvements to Concrete roads in Gatepalya Shettyhalli in Ward No.12, Shettyhalli Sub Divison.
2.	ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ :	012-20-000039
3.	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :	Rs. 75.00 lakhs
4.	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ :	Rs. 75.00 lakhs
5.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು :	ಮೆ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್
6.	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ದಿನಾಂಕ:	28.03.2020
7.	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :	28.03.2020
8.	ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ :	28.06.2020
9.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :	18.12.2020
10.	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬದ ವಿವರ :	Due to COVID-19 pandamic crisis lockdown and not available of manpower.
11.	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲು ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:	
12.	ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ನಂ ಮತ್ತು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ :	3473/2018–19 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 347222–225
13.	ಕಾಮಗಾರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರ :	ಶ್ರೀ. ಎ.ಪಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ.ಅ ಶ್ರೀ. ಎಂ. ನಾಗೇಶ್‌ಮೂರ್ತಿ ಸ.ಕಾ.ಅ
14.	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ :	ರೂ. 7499634.28
15.	ಕಾಮಗಾರಿ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರ್)	- -NIL-

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned with CamScanner

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....26.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 28.03.2020 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 28.06.2020 ರಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೋವಿಡ್–19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಾವದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 18.12.2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 170 ದಿನಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಮಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

Please sign & put

20/05/2021.

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

Scanned with CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 97 —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪುಟ್ಟಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

1ಠ0 ದಿನಾಂಕ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ.

ಮುಂದುವರೆದು ನಾನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ ಇವರು ಸಂಖ್ಯೆ - 318/2020-21. ದಿನಾಂಕ 03-02-2021 ರಂತೆ ಮೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯ (ತಾ.ಪ) ಮಾಹೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

20/03/2021.

(3) ಟಿಪ್ಪಣಿ (ತಾ.ಪ ರವರಿಗೆ)

ಕಂಡಿಕೆ 1ಠ ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು COVID-19 ರಂತೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಡಿಕೆ 1ಠ ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯದ ಕ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತವನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ (3) ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ

21/03/21.

(4) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ?

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
... Division, Bengaluru-73.

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned with CamScanner

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
85	ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂ.ನ) ರವರಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (82) ಮತ್ತು (84) ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಆ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯನ್ವಯ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಲವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದೆ. ಸಮಿಪ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
86	EE ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ಕಂಡಿಕೆ-(85) ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು E.O.T. ಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
87	
88	ಆಯುಕ್ತರು (ಪೂ.ನ) ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಂದ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯು ಕಛೇರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
89	EE ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

Scanned with CamScanner